別記様式第19　　①

排煙設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　㊞

用途	（　）項・	延べ面積	m^2

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	排煙機及び給気機	設置場所等			
		構造・材質		m^2／mm	
		性能			
		電動機等との連結		―――	
	電動機等	設置状況		―――	
		接地工事		種接地	
		配線		―――	
		潤滑油		―――	
	回転羽根等			―――	
	制御装置等	設置場所			
		制御盤		―――	
		予備品等		―――	
		接地工事		種接地	
		機能等		―――	
	起動装置	自動起動装置	感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド	設置場所等	―――	
				構造等	―――	
		手動起動装置	設置場所等			
			操作部等		―――	
			表示		―――	
	排煙口等	防煙区画	区画構成		―――	
			構造			
			規模			
			可動防煙壁		―――	
		排煙口	設置位置等		―――	
			周囲の状況		―――	
			風道との接続		―――	
			構造等		―――	
	給気口等	設置位置等				
		周囲の状況		―――	
		風道との接続		―――	
		構造等		―――	

排煙設備　　②

試験項目			種別・容量等の内容	結果
外観試験	風道	設置場所等	―――	
		構造	―――	
		防火区画の貫通部分	―――	
		ダンパー	―――	
	電源	常用電源	V	
		非常電源の種別	専用受電・自家発電・蓄電池	
耐震措置				
機能試験	防煙区画			――
	自動起動装置作動試験	感知器等の作動状況		
		排煙機の作動及び性能状況		
		排煙口の状態		
	手動起動装置作動試験	起動装置の作動状況		
		排煙機の作動及び性能状況		
		遠隔操作の状況		
備考				

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
　　３　結果の欄には、良否を記入すること。
　　４　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
　　５　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。